

Sabrina Allemann  
Stv. Leiterin Finanzplanung und Controlling  
Sabrina.Allemann@thun.ch  
033 225 82 87  
Hofstettenstrasse 14, 3600 Thun

thun.ch

Referenz 202711 / 9955314

Thun, 08.10.2024

## Prüfbericht Kreditabrechnung Freienhofgasse Übergangslösung flächiges Queren

**Direktion:** Bau und Liegenschaften  
**Abteilung:** Tiefbauamt (TBA)  
**Projekt:** Freienhofgasse Übergangslösung flächiges Queren  
**Kredit:** 2512.5010.066

### Gesamtkredit

Gemäss GRB 515/2020 vom 1. Juli 2020 195'000.00

### Ausgaben

Ausgaben gemäss Abrechnung vom 23.05.2024 215'533.80

### Einnahmen

Keine 0.00

### Zusammenfassung

Gesamtkredit 195'000.00

Bruttoausgaben 215'533.80

**Kreditüberschreitung (10,5 %) 20'533.80**

### Bemerkungen

Die Kreditüberschreitung von CHF 20'533.80 Franken erklärt sich durch die Platzierung zusätzlicher Blumentröge auf der Bahnhofbrücke, um den Verkehrsfluss im Maulbeerkreisel aufrechtzuerhalten, was Zusatzkosten von CHF 16'982.15 Franken verursachte. Zudem fielen die aktivierbaren Eigenleistungen des Tiefbauamtes höher aus als geschätzt, da die Sanierung des Unfallschwerpunktes aufgrund der gewählten Bauart (Wochenendeinbau ohne Verkehr) eine intensivere Vorbereitungsphase sowie Präsenz während der Realisierung erforderte, was zusätzliche Kosten von CHF 6'994.80 Franken generierte.

Für den Nachkredit von 20'533.80 Franken ist der Stadtrat zuständig.

### **Antrag**

Gemäss GRB 515/2020 vom 1. Juli 2020 handelt es sich um eine neue Ausgabe zu Lasten der Investitionsrechnung. Gestützt auf die vorliegende Kreditabrechnung ist ein Nachkredit im Betrag von 20'533.80 Franken durch den Stadtrat erforderlich (Art. 68 Abs. 1). Die Finanzverwaltung wird dem Stadtrat die Kreditabrechnung im Rahmen der ausserordentlichen Aufräumaktion im Herbst 2024 vorlegen und den erforderlichen Nachkredit beantragen.

Für den Prüfbericht

Finanzplanung und Controlling



Sabrina Allemann  
Stv. Leiterin Finanzplanung und Controlling

Verteiler:  
Tiefbauamt  
Stadtbuchhaltung

## Kreditabrechnung Freienhofgasse Übergangslösung flächiges Queren

Kredit-Nr. 2512.5010.066/14010.01.044

### Kreditbewilligung

GRB Nr. 515 vom 01.Juli 2020

Kreditsumme	CHF	195'000.00
Abrechnungsbetrag	CHF	215'533.80
Kreditüberschreitung	CHF	<u>20'533.80</u>

### Beiträge Dritter

Keine

Thun, 23. Mai 2024



Eric Lanz  
Leiter FB Verkehr und Strasse



Beat Baumann  
Leiter Tiefbauamt

Position	Kostenvorschlag	Aufwand	Differenz +/-
100 Bauarbeiten	CHF 165'000.00	CHF 181'327.65	CHF -16'327.65
200 Planungskosten, Honorare	CHF 15'000.00	CHF 34'206.15	CHF -19'206.15
500 Unvorhergesehenes, Nebenkosten	CHF 15'000.00	CHF -	CHF 15'000.00
<b>Total</b>	<b>CHF 195'000.00</b>	<b>CHF 215'533.80</b>	<b>CHF -20'533.80</b>

#### Erläuterungen zur Abrechnung

Gegenüber dem Kostenvoranschlag weist die Kreditabrechnung eine Kreditüberschreitung von CHF 20'533.80 oder 10,53 % aus.

Die Arbeiten wurden wie geplant realisiert. Die Kreditüberschreitung erklärt sich wie folgt:

Auf der Bahnhofbrücke wurden Blumentröge für die Fussgängerführung platziert, damit der Verkehrsfluss im Maulbeerkreisel nicht gänzlich zum Erliegen kommt. Aufgrund des Verhaltens der Fussgänger musste die Anzahl Blumentröge aufgestockt werden, was Zusatzkosten von CHF 16'982.15 generierte.

Die aktivierbaren Eigenleistungen des Tiefbauamtes fielen höher aus als geschätzt. Die gesamte Sanierung des Unfallschwerpunktes erforderte aufgrund der gewählten Bauart (Wochenendeinbau ohne Verkehr) eine intensivere Vorbereitungsphase (STI AG, Verkehrskonzepte, temporäre Signalisierungen) sowie Präsenz während der Realisierung. Diese Zusatzaufwände generierten zusätzliche Kosten von CHF 6'994.80.